

		CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 15 (JAN/25 - DEZ/25)																									
RODOVIA: CONCESSIONÁRIA: DATA DE ATUALIZAÇÃO:		MT-242 INTERVIAS CONCESSIONÁRIA LTDA 28/03/2025																									
Item	Descrição	Anual		Previsto Mensal																							
		Progresso anual acumulado até 28-03-2025		jan/24		fev/24		mar/24		abr/24		mai/24		jun/24		jul/24		ago/24		set/24		out/24		nov/24		dez/24	
				1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin	1º Quin	2º Quin
1	SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - km 0 ao km 3,5	MT 242																									
1.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	20%																								
1.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																								
1.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM	Acumulado Realizado	0%																								
1.4	OBRAS DE MELHORIAS E AMPLIAÇÃO	Acumulado Realizado	0%																								
2	SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - km 3,5 ao km 5,0	MT 242																									
2.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																								
2.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																								
2.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	0%																								
2.4	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO	Acumulado Realizado	0%																								
3	SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - km 5,0 ao km 10,8	MT 242																									
3.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																								
3.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																								
3.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	100%																								
3.4	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO- acostamento	Acumulado Realizado	100%																								
4	SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 - km 10,8 ao km 56,7	MT 242																									
4.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																								
4.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																								
4.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	0%																								
4.4	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO- acostamento	Acumulado Realizado	0%																								
4.5	MICRORREVESTIMENTO -	Acumulado Realizado	0%																								
5	SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 - km 56,7 ao km 68,6	MT 242																									
5.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																								
5.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																								
5.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	0%																								
5.4	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO- acostamento	Acumulado Realizado	0%																								
6	SEGMENTO HOMOGÊNEO 06 - km 68,6 ao km 83,3	MT 242																									
6.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																								
6.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																								
6.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	0%																								
6.4	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO- acostamento	Acumulado Realizado	0%																								
7	SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 - km 0 ao km 18,7	MT 493																									
7.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																								
7.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																								
7.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	0%																								
7.4	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO	Acumulado Realizado	0%																								
8	SEGMENTO HOMOGÊNEO 08 - km 18,7 ao km 44,6	MT 493																									
8.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	0%																								
8.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																								
8.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	0%																								
8.4	OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO	Acumulado Realizado	0%																								
9	SEGMENTO HOMOGÊNEO 09 - km 0 ao km 14	MT 338																									
9.1	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO	Acumulado Realizado	30%																								
9.2	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	Acumulado Realizado	0%																								
9.3	OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL	Acumulado Realizado	0%																								
9.4	MICRORREVESTIMENTO -	Acumulado Realizado	0%																								

 Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.
 Porcentagem da programação anual realizada da obra.