



CRONOGRAMA ANO CONCESSÃO - 14
(JAN/24 - DEZ/24)

RODOVIA: MT-242
 CONCESSIONÁRIA: INTERVIAS CONCESSIONÁRIA LTDA
 DATA DE ATUALIZAÇÃO: 31/01/2024

| Item | Descrição | Anual Progresso anual acumulado até 31-01-2024 | Previsto Mensal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | jan/24 | | fev/24 | | mar/24 | | abr/24 | | mai/24 | | jun/24 | | jul/24 | | ago/24 | | set/24 | | out/24 | | nov/24 | | dez/24 | |
| | | | 1º Quin | 2º Quin | 1º Quin | 2º Quin | 1º Quin | 2º Quin | 1º Quin | 2º Quin | 1º Quin | 2º Quin | 1º Quin | 2º Quin | 1º Quin | 2º Quin | 1º Quin | 2º Quin | 1º Quin | 2º Quin | 1º Quin | 2º Quin | 1º Quin | 2º Quin | 1º Quin | 2º Quin |
| 1 | SEGMENTO HOMOGÊNEO 01 - km 0 ao km 3,5 | MT 242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - DRENAGEM | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | OBRAS DE MELHORIAS E AMPLIAÇÃO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | SEGMENTO HOMOGÊNEO 02 - km 3,5 ao km 5,0 | MT 242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | SEGMENTO HOMOGÊNEO 03 - km 5,0 ao km 10,8 | MT 242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.4 | OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO- acostamento | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | SEGMENTO HOMOGÊNEO 04 - km 10,8 ao km 56,7 | MT 242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.3 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO- acostamento | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | SEGMENTO HOMOGÊNEO 05 - km 56,7 ao km 68,6 | MT 242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.2 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.3 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.4 | OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO- acostamento | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | SEGMENTO HOMOGÊNEO 06 - km 68,6 ao km 83,3 | MT 242 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.4 | OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO- acostamento | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | SEGMENTO HOMOGÊNEO 07 - km 0 ao km 18,7 | MT 493 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.2 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.3 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.4 | OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | SEGMENTO HOMOGÊNEO 08 - km 18,7 ao km 44,6 | MT 493 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.2 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.3 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.4 | OBRAS DE MELHORIA E AMPLIAÇÃO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | SEGMENTO HOMOGÊNEO 09 - km 0 ao km 14 | MT 338 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - PAVIMENTO | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO HORIZONTAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.3 | OBRAS DE RECUPERAÇÃO - SINALIZAÇÃO VERTICAL | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.4 | MICORREVESTIMENTO - | Acumulado Realizado | 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Programação de obras previstas, apresentada de forma quinzenal, de acordo com previsão contratual e PER.
 Porcentagem da programação anual realizada da obra.